

**COMPONENTI:**

*Presente*

Rag.	Massimiliano	Daga	• Presidente	Si
Rag.	Andrea	Casu	• Consigliere	Si
Rag.	S.Ferdinando	Faedda	• Consigliere	Si
Ing.	Andrea	Lutzu	• Consigliere	Si

**COLLEGIO DEI REVISORI:**

Dott.	Alberto	Annis	• Presidente	No
Dott.ssa	Paola	Perseu	• Componente	Si
Dott.ssa	Tiziana	Sanna	• Componente	Si

**SEGRETARIO:** Dott. Marcello Siddu - Direttore del Consorzio

**OGGETTO: Immobili Consortili**

Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017).

**Esame ed approvazione della Perizia n° 1 Suppletiva e di Variante e del relativo "Schema" di Atto di Sottomissione dei Lavori.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- SENTITA la Relazione del Presidente;
- RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 17/07/2019, con la quale il Consorzio ha disposto di:
- approvare il Progetto di Fattibilità tecnico ed economica, così come redatto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera", dell'importo complessivo di € 1.350.913,90, di cui € 1.336.755,00 per Lavori, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, comprensivi degli Oneri relativi al Piano di



- Sicurezza (€ 19.755,00) e di € 14.158,90, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge;
- La relativa spesa verrà finanziata con fondi di bilancio del Consorzio appositamente stanziati e rinvenibili nel Capitolo 02.12.45 del preventivo finanziario, sul quale sussiste una disponibilità di € 961.544,40 per l'anno 2019. Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva sarebbe dovuta essere definita la integrale copertura finanziaria dell'Intervento tramite apposita variazione di bilancio sulla base dell'importo di aggiudicazione;
  - adottare il *Progetto Esecutivo*, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio, dell'Intervento denominato "*Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera*", dell'importo complessivo di € 1.350.913,90, di cui € 1.336.755,00 per Lavori, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, comprensivi degli Oneri relativi al Piano di Sicurezza (€ 19.755,00) e di € 14.158,90, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge;
  - trasmettere il Progetto Esecutivo ai vari Organi competenti per il rilascio dei rispettivi pareri ed approvazioni;
  - incaricare gli Uffici del Consorzio per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dell'Intervento infrastrutturale in oggetto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Prima dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere individuata la integrale copertura finanziaria dell'Intervento, sulla base dell'importo netto di aggiudicazione;
  - delegare il Direttore Generale del Consorzio per la sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
  - (...);

**RICHIAMATA**

la Determinazione DG n. 298 del 04/12/2019 con la quale il Consorzio stabiliva di:

- approvare il Progetto Esecutivo, così come redatto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio, avente ad oggetto gli "*Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera*", dell'importo complessivo di € 1.391.000,00, di cui € 1.336.755,00 per Lavori, oltre l'I.V.A., comprensivi degli Oneri relativi al Piano di Sicurezza (€ 19.755,00) e di € 54.245,00, oltre l'I.V.A., per Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante;

- la relativa spesa veniva confermata nei fondi di bilancio del Consorzio appositamente stanziati e rinvenibili nel Capitolo 02.12.45 del preventivo finanziario, sul quale sussiste una disponibilità di € 961.544,40 per l'anno 2019. Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva dovrà essere definita la integrale copertura finanziaria dell'Intervento tramite apposita variazione di bilancio sulla base dell'importo di aggiudicazione;
- indire una Gara di Appalto da pubblicarsi nel portale "*acquisti telematici*" del Consorzio, mediante "*Procedura Aperta*" con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 che prevede: per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60... (modifiche al Codice degli appalti di cui all'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019), con il criterio del prezzo più basso (art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016) determinato mediante ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari ad € 1.336.755,00 per Lavori, comprensivi di € 19.755,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'Asta, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, procedendo, ai sensi dell'art. del l'art. 97, comma 2 del suddetto decreto, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo decreto;
- approvare lo "*Schema*" di Bando ed i relativi allegati, così come predisposto dal Servizio Amministrativo dell'Ente, da pubblicarsi con le modalità di Legge;
- dare mandato all'apposita Commissione d'Acquisto da nominarsi con apposito provvedimento della Direzione una volta acquisite le offerte, per la individuazione dell'"*Offerta*" più vantaggiosa per l'Ente, da sottoporre successivamente all'esame ed approvazione della Direzione;
- autorizzare il Direttore Generale del Consorzio per la sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**RICHIAMATA**

la Determinazione DG n. 63 del 28/02/2020, con la quale il Consorzio ha stabilito di:

- approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto, mediante *Procedura Aperta*, finalizzata all'affidamento dei Lavori per la realizzazione degli *Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera - mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017)*, così come specificati nei 4 Verbali della

Commissione di Acquisto del Consorzio in seduta aperta - n. 1, n° 2, n. 3, e n. 4 rispettivamente in data 16/01/2020, 20/01/2020, 23/01/2020, 06/02/2020, conservati agli atti dell'Ente;

- Di aggiudicare, in via definitiva, la *Procedura Aperta*, finalizzata all'affidamento dei Lavori per la realizzazione degli Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera - mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017), alla costituenda ATI formata da: Società F.LLI DEIDDA SNC Via Emilio Lussu 24, 08040 GAIRO (Ogliastra) C.F. e P.I. n. 00983450917 (Mandataria)- CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Via Canape' sn PATTI (ME) C.F. e P.I. 03509710830 (Mandante) il quale ha dichiarato di concorrere per la propria Consorziata Impresa ITAL GROUP SRL, Via Monsignor Castelli CEFALU' (PA), C.F. e P.I.: 04208910820, ATI che ha presentato un ribasso del 25,932% per un'offerta economica pari ad un importo contrattuale di Euro 995.230,56, oltre l'IVA di Legge;
- autorizzare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto con la suddetta ATI con Mandataria la Società F.LLI DEIDDA SNC Via Emilio Lussu 24, 08040 GAIRO (Ogliastra) C.F. e P.I. n. 00983450917, in conformità alle prescrizioni del bando di gara;

VISTO il Contratto di Appalto, scritto in forma elettronica nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016, sottoscritto digitalmente in data 15/04/2020 con Repertorio n° 1823/2020, Registrato in Oristano il 03/06/2020 al n° 384; Vol. 3;

PRESO ATTO che ancor prima della consegna formale dei lavori, conseguentemente all'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale, , come è noto, sono state disposte misure urgenti con DPCM 1 marzo pubblicato nella G.U. 52 del 1 marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato nella G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8 marzo pubblicato nella G.U. 59 dell' 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato nella G.U. 62 del 9 marzo 2020, con DPCM 11 marzo pubblicato nella G.U. 64 del 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2010 n.6 convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13 recanti *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*; In data 24 marzo 2020 è stato sottoscritto il *"Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"* dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute; Sono stati emanati i seguenti provvedimenti: Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020

recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 e Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*; È stato condiviso in data 19 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL il *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”*; È stato emanato il DPCM 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U. 76 del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*; È stato emanato il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato nella G.U. 108 del 27 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

- PRESO ATTO altresì, che la Regione Sardegna con la *Direttiva* dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n° 1653/GAB del 24/04/2020 ha emanato nuove disposizioni riguardanti la *“predisposizione dei necessari aggiornamenti ai PSC e POS per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei Cantieri Edili”*;
- RISCONTRATO che prima dell'inizio dei Lavori, gli Uffici del Consorzio hanno proceduto all'aggiornamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento allegato al Contratto d'Appalto stipulato in data 15/04/2020 alle nuove Disposizioni inerenti le misure urgenti in materia contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che con nota in data 03/06/2020 è stato trasmesso all'Impresa Appaltatrice; Tale Piano occorre evidenziare che contiene nuovi oneri rispetto a quelli previsti in sede di Progettazione;
- VISTO il *Verbale di Consegna dei Lavori*, redatto in data 15/06/2019 dal Direttore di Lavori, Dott. Ing. Agostino Pruneddu, e poiché il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 270 dall'art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto, decorre dalla data di detto Verbale di Consegna Lavori, gli stessi dovranno essere conclusi entro e non oltre la data del 12/03/2021;
- CONSIDERATO che nel corso di esecuzione dei lavori è emersa l'opportunità e la necessità di prevedere alcuni nuovi interventi (di completamento) non previsti nel progetto principale per mancanza dei fondi ma necessari ed alcuni nuovi interventi per esigenze sopravvenute in corso d'opera (di miglioramento e/o adeguamento a nuove esigenze) e, nel contempo, stralciare alcune altre lavorazioni perché non ritenute più necessarie; pertanto, il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Agostino Pruneddu sulla base di quanto sopra esposto in relazione all'aggiornamento del

VISTA

Piano della Sicurezza ed alle Varianti resesi necessarie ha predisposto una Perizia n° 1 Suppletiva e di Variante al Progetto di cui in argomento;

la *Perizia n° 1 Suppletiva e di Variante*, redatta dalla Direzione dei Lavori, con lo "Schema" del relativo *Atto di Sottomissione*, pertinente alcuni "Interventi integrativi" rispetto a quanto previsto nel *Progetto posto a base di gara* e, nello specifico, in breve sintesi:

- *Stralcio delle lavorazioni relative alla realizzazione del muro di compartimentazione dell'area deposito previsto in blocchi di cemento e del successivo intonaco così come previsti nel progetto principale;*
- *Ottimizzazione dell'Impianto di Illuminazione principale e di sicurezza;*
- *Adeguamento del Quadro Elettrico Generale e dell'Impianto Elettrico della Zona Deposito a seguito delle modifiche sopra riportate;*
- *Introduzione di un sistema di rilevazione e allarme incendio;*
- *Abbattimento di n° 25 alberi (abeti) presenti lungo i lati EST e SUD della recinzione esistente,*
- *Demolizione della recinzione esistente lungo i lati SUD-EST e realizzazione di nuova recinzione;*
- *Realizzazione di nuova di nuova recinzione lungo il lato NORD;*
- *Fornitura e posa in opera di n. 7 cancelli scorrevoli manuali,*
- *Esecuzione della nicchia di consegna Energia Elettrica;*
- *Formazione di n° 11 punti acque esterni;*
- *Formazione di n° 1 allaccio fognario alla rete consortile acque nere;*
- *Formazione di n° 1 allaccio fognario alla rete consortile acque bianche;*
- *Aggiornamento della Stima degli oneri per la sicurezza da cui si desume un incremento pari ad € 7.228,80 per cui il nuovo importo degli Oneri per la sicurezza risulta pari ad € 26.983,80. Sulla base delle nuove disposizioni atte a contrastare il COVI-19, prima di avviare il cantiere è stato aggiornato il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Contratto d'appalto e con nota in data 03/06/2020, è stato trasmesso all'Impresa Appaltatrice; Piano che contiene nuovi oneri di cui si è tenuto conto nell'ambito della Perizia Suppletiva e di Variante in argomento;*

VISTA

la *Relazione*, redatta in data 22/12/2020 dal *Responsabile del Procedimento* dei suddetti Lavori, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti), che attesta la *conformità* della citata *Perizia n° 1 Suppletiva e di Variante* alla *normativa vigente*, *Relazione* allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che le motivazioni che determinano la previsione delle citate varianti sono riconducibili:

- per quanto attiene ai nuovi interventi integrativi e di completamento, la modifica del contratto rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto detti interventi si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti:
  - ✓ risulterebbe impraticabile sia per motivi economici che tecnici (occorrerebbe far eseguire o stralciare alcune lavorazioni dal contraente originario per poter eseguire i nuovi interventi previsti);
  - ✓ comporterebbe per l'Ente notevoli disguidi (difficoltà di coordinamento dei nuovi interventi previsti con gli interventi previsti in appalto se eseguiti da diversi esecutori) ed anche una consistente duplicazione dei costi (nuova gara di appalto, incertezza di conseguire un ribasso d'asta consistente quale quello già conseguito nella Gara principale;
- Per quanto attiene all'aggiornamento degli Oneri per la Sicurezza, tale modifica contrattuale ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni:
  - ✓ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore... [omissis]... Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - ✓ la modifica non altera la natura generale del Contratto;
 ed inoltre tale modifica:
  - ✓ non era prevedibile in fase di progettazione o di appalto;
  - ✓ non altera l'importo e l'equilibrio economico del contratto;
  - ✓ non genera maggiori costi per la Stazione Appaltante;
  - ✓ non comporta modifiche sostanziali al contratto;
  - ✓ oltretutto non richiede comunicazioni all'ANAC o all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO

che la suddetta Perizia n° 1 Suppletiva di Variante prevede, rispetto al Progetto Esecutivo, una maggiore spesa per Lavori pari ad € 106.845,04, di cui € € 7.228,80 per oneri relativi alla sicurezza, corrispondente ad una percentuale netta suppletiva di contratto pari al 10,74%, per cui l'importo contrattuale complessivo netto dei Lavori verrebbe rideterminato in € 1.102.075,60, di cui € 26.983,80 per Oneri relativi al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, oltre a giorni 30 (trenta giorni) naturali e consecutivi, del termine contrattualmente definito per l'ultimazione dei Lavori al fine di poter includere gli interventi previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante n°1 in argomento;

RITENUTO

che sussistano le condizioni di legittimità e di opportunità per *approvare* la suddetta *Perizia n° 1 Suppletiva e di Variante*, presentata dalla Direzione dei Lavori;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente;

con voti unanimi legalmente espressi,

### DELIBERA

#### Delibera n. 1/2021

- **Di approvare la Perizia n° 1 Suppletiva e di Variante** dei Lavori relativi agli "Interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio di proprietà consortile ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, denominato - ex FOS.ME.TAL - mediante la costruzione di un nuovo capannone industriale da realizzarsi con strutture prefabbricate e fondazioni in opera mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017)" finalizzata all'esecuzione di "Interventi integrativi" rispetto a quanto previsto nel *Progetto Esecutivo* ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 così come esplicitato ed argomentato in premessa - ed il relativo "Schema" di Atto di Sottomissione, come redatti dalla Direzione dei Lavori, **per un importo suppletivo netto dei Lavori di € 106.845,04**, al netto del ribasso d'Asta, di cui € € 7.228,80 per *Oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso*, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, da realizzarsi mediante l'utilizzo, nell'ambito delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione", di quota parte delle somme da "Ribassi d'Asta", per cui **l'importo contrattuale complessivo netto dei Lavori viene rideterminato in € 1.102.075,60**, di cui € 26.983,80 per *Oneri relativi al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso*, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, così come riportato nel *Quadro Economico* di "Perizia" presente nella Relazione del RUP allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **Di concedere** all'ATI formata da: Società **F.LLI DEIDDA SNC** Via Emilio Lussu 24, 08040 GAIRO (Ogliastra) C.F. e P.I. n. 00983450917 (Mandataria)- CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Via Canape' sn PATTI (ME) C.F. e P.I. 03509710830 (Mandante) il quale ha dichiarato di concorrere per la propria Consorziata Impresa ITAL GROUP SRL, Via Monsignor Castelli CEFALU' (PA), C.F. e P.I.: 04208910820, ATI Appaltatrice dei Lavori principali, in conseguenza della realizzazione dei nuovi "Interventi" di Perizia, 30 giorni (trenta giorni) di **proroga del termine contrattualmente definito per l'ultimazione dei Lavori** in argomento.
- Di confermare la delega al Direttore Generale del Consorzio, *Dott. Marcello Siddu*, per la sottoscrizione del relativo **Atto di Sottomissione N° 1** con L'ATI Aggiudicataria con Mandataria Società **F.LLI DEIDDA SNC** Via Emilio Lussu 24, 08040 GAIRO (Ogliastra) C.F. e P.I. n. 00983450917.
- La spesa farà capo al Capitolo 02.12.45 del Preventivo Finanziario dell'anno in corso, che presenta la relativa disponibilità.


IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddu)



IL PRESIDENTE

(Rag. Massimiliano Daga)



## SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal

26/01/2021 nell'Albo dell'Ente.

Oristano, 26/01/2021

AC/

IL DIRETTORE  
(Dott. *Marcello Sidda*)

